Geske and Sons, Inc.

Schedule Planned Village of Long Grove Stempel Parking Lot Revised

		Se	pt	-	-	-	-	Oc	t	-			-				-	-	-	-				-	-	-	-				-	-	-
Controlling Item	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Traffic Control Signs & Barricades									X																							
Demo Bollards, 1 stump, signs,bumpers												X																				
Full Depth Asphalt Rem 12,060 sy													X	X																		
Excavation for add pvt															X																	
Electrical Conduit Install															?																	
Aggregate Base Prep & Agg Install															X	X																
Binder Course 2,081 tons																			X	X												
Surface Course 1,388 tons																					X	X										
Striping & Signs																							X			X						
Landscape Restoration																												X	X			

			-	-	-	-		No	v			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
Controlling Item	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	W	Th	F	Sa	Su	M	T	
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5																			
Punch List	X	X																													
Job Completion					X																										